

污水促參計畫工程科
(桃園BOT案)各項工程每日施工點位一覽表

施工日期:2021/01/18

桃園BOT案												
工程標案	施工廠商	項次	行政區	里別	施工路段(地點)	google N值	google E值	圍籬開始圍設時間	預定完成時間	攝影機編號	路權編號	備註
桃園BOT 2-3標	加興	1	桃園區	萬壽里	萬壽路三段/春日路 (Cm193)	24.990195	121.316564	109/12/11	110/01/30		AC10905589	人孔作業
		2	桃園區	朝陽里	和平街/公六街口 (Ck022-1)	24.997391	121.312414	110/01/15	110/01/30		AC10775426	人孔作業
		3	龜山區	山德里	山鶯路3巷5號 (Cm094)	24.990503	121.323463	110/01/09	110/01/25	5DB5	AC10905663	明挖作業
桃園BOT 二期主幹管標	高輝	1	八德區	廣隆里	F019 福國街136號	24.957179	121.284527	109/12/08	110/01/20	5DC3	AC10886521	推進作業(移場)
		2	八德區	廣隆里	F022 福國街與建國路口	24.955257	121.292553	110/01/04	110/01/20		AC10886521	人孔作業
		3	八德區	廣德里	F029 建國路799號	24.951550	121.290839	110/01/15	110/02/15	5DC3	AC10886521	推進作業(佈場)
桃園BOT 2-2標	鐘一	1	桃園區	西門里	中福街 文康街口 (Ej012-02)	24.997504	121.304034	110/01/08	110/01/30	CBA8	AC10771228	明挖作業
		2	桃園區	光興里	縣府路192號 信二街 (Eh011-02)	24.995038	121.300926	110/01/09	110/01/30	5DC7	AC10771228	明挖作業
		3	桃園區	文化里	民權路40號 (Ej038)	24.990070	121.311798	110/01/18	110/01/30	5EB6	AC1077423	套管作業(障礙排除)
		4	桃園區	文化里	中華路民權路口 (Ej040)	24.991090	121.311354	109/12/01	110/01/30	5EB6	AC1077423	推進作業(障礙排除)
桃園BOT 1-3E標	鐘一	1	桃園區	錦中里	中正路346號	25.044661	121.293674	109/12/28	110/01/30	水務局	D109110003	道路明挖
		2	桃園區	興榮里	洛陽街139號	25.044163	121.290240	110/01/18	110/01/30	5DB8	AC10661263	道路明挖
										道路工作面	7	(扣除人孔作業、地盤改良、TV檢視及無施工)
										架設攝影機	4	
										未架設攝影機	3	

用戶接管工程												
桃園BOT 1-3FH	鐘一	1	蘆竹區	南坎里	南坎路33-45號、南華二街2-20號、南華三街1-25號			109/12/03	110/01/30			後巷施工
		2	蘆竹區	興榮里	桃園街127巷1-11號			109/12/25	110/01/30			後巷施工
		3	蘆竹區	南榮里	中正路109巷33-35號			110/01/18	110/01/30			後巷施工
桃園BOT 2-2H標	3	1	桃園區	長德里	永安路548-560-2號			110/01/18	110/01/30			後巷施工
		2	桃園區	長安里	愛一街23-37號			110/01/13	110/01/30			後巷施工
		3	桃園區	長德里	中正三街392-398號			110/01/11	110/01/30			後巷施工
		4	桃園區	長安里	中正五街275-279號			109/12/28	110/01/30			後巷施工
										用戶工作面	7	單位/處(扣除無施工)