

**污水促參計畫工程科**  
**(桃園BOT案)各項工程每日施工點位一覽表**

施工日期:110/09/29

桃園BOT案												
工程標案	施工廠商	項次	行政區	里別	施工路段(地點)	google N值	google E值	圖簿開始圖說時間	預定完成時間	攝影機編號	路徑編號	備註
桃園BOT 2-3標	鐘一	1	桃園區	青溪里	鎮三街中央街口 (cm006-2)	25.000110	121.315880	110/09/10	110/09/30		AC10775426	推進作業
		2	桃園區	青溪里	國光街104號 (Cn003)	25.000042	121.318370	110/08/31	110/09/30	5BDF	AC10775426	推進作業
		3	桃園區	青溪里	國一街自強街口 (Cn021-5)	24.997650	121.318271	110/09/25	110/09/29	5EB9	AC10782594	試挖作業
桃園BOT 主次幹管標第二期	高輝	1	桃園區	文中里	大興西路國際路口 (D010)	25.002189	121.286853	110/09/25	110/10/10	5DEC	AC11036548	立坑作業
桃園BOT 2-4延伸標	鐘一	1	桃園區	南華里	三民路文化街口 (MA60-2)	24.991290	121.306400	110/09/22	110/09/30		AC11036320	推進作業
		2	八德區	大和里	大和路同和路口 (Fe052)	25.754355	121.388540	110/09/27	110/10/10	5EB6	AC11041718	立坑作業
		3	八德區	大和里	金和路同和路口 (Fe044)	24.954786	121.295021	110/09/25	110/10/30		AC11041718	推進作業
		4	八德區	大和里	銀和路同和路口 (Fe020)	24.955494	121.295018	110/09/25	110/10/30		AC11041718	推進作業
										道路工作面	8	(扣除地盤改良、TV檢視、人孔整修及無施工)
										架設攝影機	4	
										未架設攝影機	4	

用戶接管工程												
桃園BOT 1-3FH標	鴻祥	1	蘆竹區	興榮里	洛陽街1-5號;中正路193號-203號			110/09/13	110/09/30			後巷施工
		2	蘆竹區	南崁里	南農街48號			110/09/13	110/09/30	5E9A	AC10661259	明挖作業
桃園BOT 1-5FH標	鐘一	1	桃園區	東埔里	大華六街1號			110/09/14	110/09/30			後巷施工
		2	桃園區	東埔里	大連二街82號			110/09/28	110/10/15			後巷施工
桃園BOT 2-2H標	鐘一	1	桃園區	長德里	愛七街42-60號			110/09/06	110/09/30			後巷施工
桃園BOT 2-2H-2標	華而達	1	桃園區	光興里	中路街13號			110/09/27	110/10/15	5E95	AC11044914	明挖作業
		2	桃園區	中德里	中山路507巷6號			110/09/23	110/09/30	5EB5	AC10891314	明挖作業
		3	桃園區	中興里	忠二路66號			110/09/29	110/10/15	5DC7	AC10777423	明挖作業
		4	桃園區	光興里	館後二街			110/09/14	110/09/30			後巷施工
桃園BOT 2-3H-2標	篤永	1	桃園區	中和里	桃源街25號			110/09/27	110/10/15	5EBC	AC11045883	明挖作業
桃園BOT 2-3H-3&-5標	富榮	1	桃園區	朝陽里	鎮三街2-10號			110/09/22	110/10/08	5EC0	AC10775426	明挖作業
		2	桃園區	朝陽里	東興街38-40號			110/09/29	110/10/15	5DB5	AC10775426	明挖作業
		3	桃園區	東門里	東興街9號			110/09/24	110/10/15			後巷施工
										13	單位/處(扣除無施工)	