

111年度桃園BOT案各項工程施工路段一覽表

工程標案名稱	廠商名稱	細設標別區域	項次	行政區	里別	施工路段地點 (工作井編號)	施工類型	圍籬開始 圍設時間	預定 完成時間
桃園BOT 2-3標	鐘一	2-3標	1	桃園區	清溪里	鎮二街中央街口 (Cn004-3)	推進作業	111/03/28	111/05/15
		2-3標	2	桃園區	成功里	中興街中央街口 (Cn020-3)	推進作業 人孔收築	111/03/01	111/05/30
		2-3標	3	桃園區	成功里	桃三街36號 (Cn022-2-2)	推進作業	111/03/28	111/05/15
		2-3標	4	桃園區	成功里	自強路73號 (Cn022-2)	推進作業	111/03/01	111/05/15
		2-3標	5	桃園區	成功里	桃一街97號 (Cn022-4)	推進作業	111/03/18	111/05/15
		2-3標	6	桃園區	清溪里	鎮三街88號 (Cm006-3)	推進作業	111/04/21	111/05/30
桃園BOT 2-3標	加興	2-3標	1	桃園區	萬壽里	萬壽路三段181號 (Cm090)	套管作業	111/02/08	111/05/30
		2-3標	2	桃園區	萬壽里	萬壽路三段142號 (Cm089)	障礙處理	111/04/27	111/05/30
		2-3標	3	桃園區	三民里	中山東路與國光街口	人孔收築 既設修復	111/04/28	111/05/10
桃園BOT 2-4延伸標	鐘一	3-1標	1	八德區	大和里	大和路25號 (Fe055)	推進作業	111/04/26	111/05/30
八德地區分支管 網工程第一標	地保	3-1標	1	八德區	大正里	前程街36巷 (Er012)	推進作業	111/04/17	111/05/16
		3-1標	2	八德區	廣隆里	廣福路230號 (Fe002)	推進作業	111/04/25	111/05/24
內壢地區主幹 第一標	高輝	D水系	1	桃園區	中埔里	大興西路三段與永安路 (D001)	推進作業	111/05/15	111/06/30
		D水系	2	桃園區	南埔里	大興西路三段/大吉街 (D005)	推進作業	111/02/15	111/06/15
		D水系	3	桃園區	文中里	國際路二段460號 (D015)	推進作業	111/03/01	111/06/15
		D水系	4	桃園區	中信里	文中路與德華街口 (D024)	推進作業	111/05/05	111/06/15
		D水系	5	桃園區	文中里	國際路二段與力行路口 (D017)	立坑作業	111/04/30	111/05/31
		D水系	6	桃園區	文中里	國際路二段358號 (D018)	立坑作業	111/04/15	111/05/31
		D水系	7	桃園區	文中里	文中路289號 (D021)	立坑作業	111/04/20	111/05/31
		D水系	8	桃園區	中信里	文中路339號 (D025)	立坑作業	111/05/05	111/05/31
		D水系	9	桃園區	文中里	國際路二段與延壽街 (Dc001)	立坑作業	111/04/17	111/06/30
		F水系	10	八德區	廣德里	建國路772巷口 (D015)	推進作業	111/04/25	111/06/30
		F水系	11	八德區	廣德里	建國路725號 (D015)	立坑作業	111/05/25	111/06/30
內壢地區分支管 網工程第一標	鑽程	3-2標	1	桃園區	文中里	延壽街154巷13號 (Db009)	推進作業	111/04/06	111/05/10
		3-2標	2	桃園區	中路里	延壽街169號 (Dc003)	推進作業	111/03/18	111/05/15
		3-2標	3	桃園區	中路里	益壽八街與國強一街路 口	推進作業	111/04/24	111/05/15
		3-2標	4	桃園區	中山里	國際路一段1024號 (Dd020)	立坑作業	111/04/27	111/05/10