

污水促參計畫工程科
(桃園BOT案)各項工程每日施工點位一覽表

施工日期:2021/03/16

桃園BOT案												
工程標案	施工廠商	項次	行政區	里別	施工路段(地點)	google N值	google E值	圍籬開始圍設時間	預定完成時間	攝影機編號	路標編號	備註
桃園BOT 2-3標	加興	1	桃園區	北門里	中山路67號 (Ck034)	24.994776	121.311493	110/03/15	110/03/18		AC10772024	人孔收築作業
		2	桃園區	東山里	復興路90號 (Ck048-2)	24.991019	121.316061	110/03/15	110/03/30	水務局	D109100498	立坑作業
桃園BOT 二期主幹管標	高輝	1	八德區	廣隆里	建國路817號 (F028)	24.951550	121.290839	110/02/20	110/03/16		AC10886521	人孔收築作業
		鐘一	2	八德區	大和里	建國路972巷口 (Ef011)	24.955215	121.292753	110/03/11	110/04/11		AC11027481
桃園BOT 2-2標	鐘一	1	桃園區	光興里	縣府路120號 (Eh011-03)	24.994564	121.301697	110/03/4	110/03/20	CBA8	AC10771228	明挖作業(接續施工)
		2	桃園區	光興里	縣府路7號前 (Eh009-5)	24.994013	121.301681	110/03/4	110/03/20	CBA8	AC10771228	明挖作業(接續施工)
		3	桃園區	南華里	南華街79號 (Ej044)	24.991237	121.308074	110/03/4	110/03/20	5EB3	AC10777423	明挖作業(接續施工)
		4	桃園區	南華里	文化街6號 (Ej050)	24.992223	121.308814	110/03/13	110/04/15	5EB3	AC10777423	明挖作業
		5	桃園區	光興里	縣府路256巷貴陽街口 (Eh011-07-2)	24.993817	121.299106	110/03/4	110/03/31	5DC7	AC10771228	明挖作業
		6	桃園區	文化里	中華路民權路口 (Ej039-1)	24.991071	121.311404	110/03/03	110/03/16		AC10777423	人孔收築作業(待管線遷回未施工)
										道路工作面	6	(扣除地盤改良、TV檢視及無施工)
										架設攝影機	0	
										未架設攝影機	6	

用戶接管工程												
桃園BOT 1-5FHa標	鐘一	1	桃園區	東埔里	蓮華街35巷2-12號			110/03/16	110/03/31			明挖作業
桃園BOT 2-2H標	華而達	鐘一	1	桃園區	長安里	愛二街61-65號			110/03/16	110/04/30		後巷施工
		2	桃園區	中興里	保定一街31號			110/03/12	110/03/31	CBA8	AC10771228	明挖作業(接續施工)
		3	桃園區	光興里	忠五路177號			110/03/12	110/03/31	CBA8	AC10771228	明挖作業
		4	桃園區	光興里	忠二路21號			110/03/12	110/03/31			後巷施工
		5	桃園區	光興里	中山北路37號			110/03/16	110/03/31			後巷施工
桃園BOT 1-3FH	鐘一	1	蘆竹區	南坎里	金華街11-23號, 圳佳路16巷8-10號			110/03/03	110/03/31			後巷施工
		2	蘆竹區	南坎里	圳佳路2-3號, 南華一街7-25號, 金華街1-9號			110/03/08	110/03/31			後巷施工
										用戶工作面	8	單位/處(扣除無施工)